

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 2»
ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

тел./факс 840155 23035, 23036

эл.адрес: madou002@mail.ru

исх. № 167 от 23.07.2020г.

Начальнику отделения ОНДиПР по
Зеленоградскому, пионерскому,
Светлогорскому и Янтарному городским
округам УНДиПР ГУ МЧС России по
Калининградской области —
государственному инспектору по пожарному
надзору майору внутренней службы
М.А. Сухановой

Уважаемая Мария Александровна!

В ответ на представление №112/4-7-49 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сообщаем следующее

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Принятые меры по устранению нарушений
1	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше	18.05.2020г. исходящим №92/1 сделан запрос в ООО «Пожпромторг Проект» на определение величины пожарного риска, категорий взрывопожарной и пожарной опасности, испытаний леерного ограждения кровли.
2	Не обеспечена исправная работа источника наружного противопожарного водоснабжения (замечания акта проверки)	Работы по замене гидранта включены в план хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год
3	Стропила и обрешетка не подвержены повторной обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности	Плановая обработка стропил и обрешетки в августе 2020 года.
4	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (расстояние от извещателей до электросветильника менее 0,5 м; над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход»)	10.06.2020г. исходящим №138 сделана заявка в обслуживающую организацию ООО «Калининградская инжиниринговая компания» на перенесение противопожарных датчиков в здании на расстояние не менее 50см от светильников в тех местах, где оно не соответствует требованиям; а также на установку 16 световых табло «Выход» в помещениях 8 групп
5	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: - ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации приведена в соответствие нормативным требованиям. Заключен договор с ООО «Пожпромторг Проект» от 25 мая 2020г. №25.05.20 на

	- ширина лестничных маршей менее 1,35 м.	выполнение расчета индивидуального пожарного риска.
6	Помещения складского и технического назначения не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	Заключен договор с ООО «Пожпромторг Проект» от 25 мая 2020г. №26.05.20 на категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности
7	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование звукового и светового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Проведены работы по настройке оборудования передачи сигнала в пожарную часть (Договор с ООО «Калининградское предприятие противопожарной автоматики» от 09.06.2020г. №3092П-1).
8	Здание не соответствует II степени огнестойкости. Предел огнестойкости несущих металлических конструкций здания не соответствует R 90	Плановая обработка несущих металлических конструкций будет произведена в августе 2020 года с учетом технического регламента о требованиях пожарной безопасности

С уважением,
 врио заведующего
 МАДОУ «Детский сад №2»



Handwritten signature in blue ink.

Капуцинская Т.В.